

## पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट परियोजना (जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर)

- परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 162 वीं नीति निर्धारण समिति में दिनांक 29.03.2005 को 966.77 करोड़ रुपये की हुई। परियोजना की संषोधित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति 187वीं नीति निर्धारण समिति में दिनांक 27.9.11 को रुपये 1454.20 करोड़ की जारी की गई।
- परियोजना के 563 गावों (मुख्य आबादी) के लिए हैं, जिसमें 386 गाँव बाड़मेर जिले के व 177 गाँव जैसलमेर जिले के एवं 3 कस्बे पोकरण, बालोतरा एवं सिवाना हैं। परियोजना के लिए पानी मुख्य इन्दिरा गांधी नहर आर.डी. 1253.5 (बांयी), नाचना से लिया जा रहा है।
- परियोजना पर दिनांक 31.12.2018 तक राष्ट्रीय रुपये 1467.71 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

### एस0पी0आर-01 (नाचना से बिलिया तक 1528 मिमी बाहरी व्यास के पाईप बिछाने एवं आधार भूत कार्य)

पैकेज-1 का कार्यादेश मै.एस0पी0एम0एल0 कोलकाता को दिनांक 23.7.2008 को रुपये 318.00 करोड़ का दिया गया है जिसमें से मुख्य निर्माण कार्य राष्ट्रीय रुपये 311.64 करोड़ एवं 05 वर्ष तक ओ0एण्ड0एम हेतु राष्ट्रीय रुपये 6.36 करोड़ है एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.12.2013 बढ़ाई गई थी, जिसे फर्म द्वारा कार्य 31.05.2014 को पूर्ण कर लिया है। इस पैकेज के अन्तर्गत 3 जल शोधक संयंत्र क्रमशः (नाचना 3.2, अजासर 3.1 एवं बिलिया 119 एम0एल0डी), 3 स्वच्छ जलाषय क्रमशः (नाचना 400, अजासर 300 एवं बिलिया 10850 के लिए) एवं 2 आर डब्ल्यू आर क्रमशः (नाचना 283 एवं अजासर 122 एम एल) का बनाया गया।

अनुबंधक फर्म द्वारा कार्य दिनांक 31.05.2014 को पूर्ण कर लिया गया था। मूल कार्य के विरुद्ध राष्ट्रीय रुपये 358.01 करोड़ व्यय किया गया। संचालन एवं संधारण कार्य पर आज दिनांक तक राष्ट्रीय रुपये 2.26 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वर्तमान में अनुबंधक फर्म द्वारा ही उक्त पैकेज का संचालन एवं संधारण कार्य किया जा रहा है। पोकरण शहर, सेन्य क्षेत्र नाचना, पोकरण एवं खेतोलाई तथा रिलांयस सोलर प्रोजेक्ट को पानी की आपूर्ति की जा रही है।

### एस0पी0आर-2 अ (बिलिया से संतरा भाकरी तक आधारभूत कार्य)

पूर्व अनुबंधक मैसर्स एस0पी0एम0एल ईन्फा, गुडगाव द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण वित्तीय समिति की बैठक 713 दिनांक 21.12.2016 की अनुपालना में उक्त कार्य मुअप, जोधपुर द्वारा फर्म की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर रिसाईन्ड कर दिया गया। शेष रहे कार्य का कार्यादेश मैसर्स जी0वी0पी0आर को अतिमुख्य अभियन्ता (परियोजना), के कार्यालय पत्रांक 401-17 दिनांक 01.06.17 को राष्ट्रीय रुपये 157.94 करोड़, जिसमें मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 151.46 करोड़ रुपये एवं 10 वर्ष तक ओ0एण्ड0एम हेतु राष्ट्रीय रुपये 6.48 करोड़ का आंवंटित किया गया।

वर्तमान में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर पेयजल बिलिया (पोकरण) से भणीयाणा, भिखोड़ाई, फलसूण्ड, संतरा भाकरी के रास्ते होते हुए बालोतरा तक पहुँचा दिया गया है। 90 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे भी माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

### एस0पी0आर-2 ब (संतरा भाकरी से सिवाना एवं सिणधरी तक आधारभूत कार्य)

इस कार्य का कार्यादेश मैसर्स एस0पी0एम0एल ईन्फा लि. को मुख्य अभियन्ता (परियोजना) के कार्यालय पत्रांक 9267-9285 दिनांक 14.09.2012 रुपये 187.01 करोड़ जिसमें मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 183.26 करोड़ रुपये एवं 10 वर्ष तक ओ0एण्ड0एम हेतु राष्ट्रीय रुपये 3.75 करोड़ है। उक्त पैकेज में बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 168 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से आज दिनांक तक कुल 158.11 किमी पाईपों की आपूर्ति कर 153 किमी पाईप बिछाये जाकर 70 किमी पाईपों की टेस्टिंग कर ली गई है।

पैकेज का 76 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष रहे सम्पूर्ण कार्य को माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

### एस0पी0आर-3अ (जैसलमेर जिले के 106 गावों का क्लस्टर कार्य)

इस कार्य का कार्यादेष मैसर्स आई0वी0आर0सी0एल को मुख्य अभियन्ता (परियोजना) के कार्यालय पत्रांक 6867-86 दिनांक 26.07.2013 रूपये 143.50 करोड के दिये गये जिसमे मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रूपये 132.74 करोड रूपये एवं 10 वर्ष तक ओ0एण्ड0एम हेतु राशि रूपये 10.76 करोड है। उक्त पैकेज में बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 588 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से आज दिनांक तक कुल 565 किमी पाईपों की आपूर्ति की जा चुकी है एवं 527 किमी पाईप बिछाये जा चुके हैं एवं 157 किमी पाईपों की टेस्टिंग पूर्ण कर दि गई है।

पैकेज का 78 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे भी माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

### एस0पी0आर-3 ब (71 गावों का क्लस्टर कार्य)

पूर्व अनुबंधक मैसर्स आई0वी0आर0सी0एल, हैदराबाद को मुअप, जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.2012 को राष्ट्रीय रूपये 111.95 करोड (मूल लागत राष्ट्रीय रूपये 104.14 एवं 10 वर्ष के संचालन एवं संधारण हेतु राष्ट्रीय रूपये 7.81 करोड). विभिन्न डाया के कुल 721.28 किमी, पाईप बिछाने, ज्योइट एवं टेस्टिंग करने थे। जिसमें से 180 किमी पाईपों की आपूर्ति कर 118.62 किमी बिछाये गये। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02.09.2014 थी। पूर्व अनुबंधक द्वारा मात्र 15 प्रतिष्ठत कार्य कर, कार्य सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जाने के कारण मुअप, जोधपुर द्वारा कार्य रिसाइन्ड कर शेष रहे कार्य का कार्यादेष दिनांक 27.01.2016 को मैसर्स ऑफिशोर, मुम्बई को मैसर्स आई0वी0आर0सी0एल, हैदराबाद की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर आंवित किया गया।

पैकेज का 83 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है। पैकेज द्वारा 70 गावों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे भी माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

### एस0पी0आर-4अ (बाडमेर जिले के 234 गावों का क्लस्टर कार्य)

इस कार्य का कार्यादेष मैसर्स एल.एण्ड.टी को मुख्य अभियन्ता (परियोजना) के कार्यालय पत्रांक 9675-9692 दिनांक 18.09.2013 रूपये 295.00 करोड के दिये गये जिसमे मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रूपये 278.78 करोड रूपये एवं 10 वर्ष तक ओ0एण्ड0एम हेतु राशि रूपये 16.22 करोड है। उक्त पैकेज में बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 1527 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से आज दिनांक तक कुल 1527 किमी पाईपों की आपूर्ति की जा चुकी है एवं 1523 किमी पाईप बिछाये जा चुके हैं एवं 1522 किमी पाईपों की टेस्टिंग कर लिंगई है।

पैकेज का 99 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है। पैकेज द्वारा 1 कस्बे क्रमषः बालोतरा एवं 97 गावों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे भी माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

### एस0पी0आर-4ब (बाडमेर जिले के 152 गांव व 2 कस्बे क्रमषः बालोतरा एवं सिवाना का क्लस्टर कार्य)

इस कार्य का कार्यादेष मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड को मुख्य अभियन्ता (परियोजना) के कार्यालय पत्रांक 9756-72 दिनांक 18.09.2013 रूपये 392.66 करोड दे दिये गये जिसमे मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रूपये 367.14 करोड रूपये एवं 10 वर्ष तक ओ0एण्ड0एम हेतु राशि रूपये 25.52 करोड है। बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 946 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से आज दिनांक तक कुल 623 किमी पाईपों की आपूर्ति की जा चुकी है, 581 किमी पाईप बिछाये जा चुके हैं एवं 525 किमी टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज का 46 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। कार्य माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

## नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना (जिला बाड़मेर)

नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना द्वारा रामसर एवं शिव तहसील के 205 गावों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना – की प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 191 वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 को रु0 610.79 करोड जारी की गई। योजना का कार्यादेश मै. नागार्जुन कन्सट्रक्सन कम्पनी, हैदराबाद को राष्ट्रीय रूपये 639.50 करोड (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रूपये 601.13 करोड रूपये एवं 5 वर्ष तक 300एण्ड0एम हेतु राष्ट्रीय रूपये 38.37 करोड) है। बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 2203 किमी पाइप लगाये जाने हैं, जिसमें से आज दिनांक तक कुल 443 किमी पाइपों की आपूर्ति की जा चुकी है, 421 किमी पाइप बिछाये जा चुके हैं एवं 357 किमी टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज का 40 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर अब तक रु. 241.11 करोड व्यय किया गया है। कार्य माह मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना द्वारा गुडामालानी तहसील के 263 गावों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना की – प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 188 वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 को रु0 160 करोड जारी की गई। योजना का कार्यादेश मै. गेमन इंडिया लि, मुम्बई को राष्ट्रीय रूपये 121.48 करोड (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रूपये 112.37 करोड रूपये एवं 5 वर्ष तक 300एण्ड0एम हेतु राष्ट्रीय रूपये 9.11 करोड) है। बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 114.60 किमी पाइप लगाये जाने हैं, जिसमें से आज दिनांक तक कुल 114.60 किमी पाइपों की आपूर्ति की जा चुकी है, 112.02 किमी पाइप बिछाये जा चुके हैं एवं 84 किमी टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज का 78 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर अब तक रु. 101.25 करोड व्यय किया गया है। कार्य माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

## बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना फेज – १ एवं ॥ (जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर)

- पानी की मांग – 691 गांवो हेतु 120 एम०एल०डी (529 बाड़मेर एवं 162 जैसलमेर जिले हेतु) एवं 1 कस्ता कम्ष: बाड़मेर, डिजाईन जनसंख्या वर्ष 2036 हेतु 15.65 लाख एवं 52 एम०एल०डी सैन्य प्रतिष्ठानों की मांग भी सम्मिलित।
- बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, नीति निर्धारण समिति की 174 वीं बैठक दिनांक 1 फरवरी 2007 की अनुमानित राष्ट्रीय रु 688.66 करोड़ की स्वीकृत की गई।
- परियोजना (प्रथम चरण) पर 30 नवम्बर 2018 तक कुल राष्ट्रीय रुपये 728.69 करोड़ हुआ है।
- कार्य पूर्ण हो चुका है।

### बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण पार्ट–अ (भाड़का, चोखला, बांदरा ईस्ट परियोजना)

परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय पी.पी.सी. की बैठक संख्या 187 दिनांक 27.09.11 द्वारा राष्ट्रीय रुपये 202.36 करोड़ की स्वीकृत की गई। अनुमानित लागत रु. 202.36 करोड़ है व तकनिकी स्वीकृति विभागीय तकनिकी समिति की 538 वीं बैठक दिनांक 08.11.2011 में जारी की गई।

योजना का कार्यादेश मैसर्स प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मुम्बई को राष्ट्रीय रुपये 167.99 करोड़ (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 156.17 करोड़ रुपये एवं 5 वर्ष तक ओ०एण्ड०एम हेतु राष्ट्रीय रुपये 32.29 करोड़) थी। बी०ओ०क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 772 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से कुल 338 किमी पाईपों की आपूर्ति की कर 330 किमी पाईप बिछाये जाकर 243 किमी टेस्टिंग कर मात्र 41 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण कर संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जाने के कारण मुअप, जोधपुर द्वारा 24.01.2018 को वित्तीय समिति की बैठक 737 / 18.01.2018 की अनुपालना में कार्यादेश निरस्त कर दिया गया। शेष रहे कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसकी प्राईस बिड दिनांक 04.01.2019 को खोली जा चुकी है।

परियोजना पर अब तक रु. 66.88 करोड़ व्यय किया गया है। इस परियोजना से 86 गांवों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

### भाग–ब (बाड़मेर–रावतसर–खरन्तिया परियोजना)

परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय पी.पी.सी. की बैठक संख्या 188 दिनांक 24.08.2012 द्वारा राष्ट्रीय रुपये 125 करोड़ की स्वीकृत की गई। अनुमानित लागत रु. 109.70 करोड़ है व तकनिकी स्वीकृति विभागीय तकनिकी समिति की 567 वीं बैठक दिनांक 21.01.2012 में जारी की गई।

योजना का कार्यादेश मैसर्स प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मुम्बई को राष्ट्रीय रुपये 128.07 करोड़ (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 118.46 करोड़ रुपये एवं 5 वर्ष तक ओ०एण्ड०एम हेतु राष्ट्रीय रुपये 9.61 करोड़) थी। बी०ओ०क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 345 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से कुल 345 किमी पाईपों की आपूर्ति की कर 324 किमी पाईप बिछाये जाकर 268 किमी टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज का 66 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना का कार्य माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। परियोजना पर अब तक रु. 78.40 करोड़ व्यय किया गया है। इस परियोजना से 55 गांवों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

### भाग–स (केकेडी–शिव–भाड़का–बाड़मेर परियोजना) बाड़मेर के 286 गांवों हेतु जल प्रदाय योजना

परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय पी.पी.सी. की बैठक संख्या 191 दिनांक 19.09.2013 द्वारा राष्ट्रीय रुपये 700 करोड़ की स्वीकृत की गई। अनुमानित लागत रु. 583.87 करोड़ है व तकनिकी स्वीकृति विभागीय तकनिकी समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 में जारी की गई।

योजना का कार्यादेश मैसर्स वी०पी०आर०पी०एल–वा बाग (जै०वी) को राष्ट्रीय रुपये 595.34 करोड़ (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 550.34 करोड़ रुपये एवं 5 वर्ष तक ओ०एण्ड०एम हेतु राष्ट्रीय रुपये 45 करोड़) थी। बी०ओ०क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 1724.05 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से कुल 586 किमी पाईपों की आपूर्ति की कर 571 किमी पाईप बिछाये जाकर 410 किमी टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज का 24 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर अब तक रु. 134.49 करोड़ व्यय किया गया है। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 25.05.2020 है।

## भाग—द बी.के.जी.—देवीकोट—सांगड—फतेहगढ परियोजना— पार्ट डी

परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय पी.पी.सी. की बैठक संख्या 191 दिनांक 19.09.2013 द्वारा राष्ट्रीय रूपये 451.27 करोड़ की स्वीकृत की गई। अनुमानित लागत रु. 409.70 करोड़ है व तकनिकी स्वीकृति विभागीय तकनिक समिति की 591 वी बैठक दिनांक 23.09.2013 में जारी की गई।

योजना का कार्यादेश मैसर्स जी0वी0पी0आर0ई0एल—डारा (जे0वी) को राष्ट्रीय रूपये 430.55 करोड़ (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रूपये 398.26 करोड़ रूपये एवं 10 वर्ष तक 300एण्ड0एम हेतु राष्ट्रीय रूपये 32.29 करोड़) थी। बी0ओ0क्यू के अनुसार विभिन्न डाया के कुल 1254 किमी पाईप लगाये जाने हैं, जिसमें से कुल 1130 किमी पाईपों की आपूर्ति की कर 1042 किमी पाईप विछाये जाकर 885 किमी टेरिटंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज का 66 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर अब तक रु. 263.05 करोड़ व्यय किया गया है। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 11.05.2019 है।

## क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना उम्मेद सागर – धवा – समदडी – खण्डप वृहद परियोजना

(कुल स्वीकृत राशि 640.21 करोड)

योजना निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित है:-

भाग-1 उम्मेदसागर पर स्त्रोत विकास (स्वीकृत राशि रु 8.01 करोड)

भाग-2 जोधपुर जिले हेतु आधारभूत संरचना विकास (स्वीकृत राशि रु 56.74 करोड)

भाग-3 बाड़मेर जिले हेतु आधारभूत संरचना विकास (स्वीकृत राशि रु 575.46 करोड)

भाग-1      उम्मेदसागर पर स्त्रोत विकास

इस भाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निति निर्धारण समिति की 164 वीं मीटिंग में दिनांक 29.6.05 (अनुमानित लागत रु 8.01 करोड) को जारी की गई एवं तकनिकी स्वीकृति तकनिकी समिति की 407 वीं बैठक में दिनांक 29.8.05 को जारी की गई। इस भाग के तहत उम्मेदसागर पर 40 एम.एल.डी. की क्षमता का फिल्टर प्लांट, 3400 कि.ली. क्षमता का स्वच्छ जलाशय व अन्य का निर्माण करवाया गया है।

भाग-2      जोधपुर जिले हेतु आधारभूत संरचना विकास

इस भाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 161 वीं मीटिंग में दिनांक 3.3.05 (अनुमानित लागत रु 56.74 करोड) की जारी की गई है एवं तकनिकी स्वीकृति तकनिकी समिति की 398 वीं मीटिंग में दिनांक 6.4.05 को रु 47.47 करोड की जारी की गई। जिसमें लुणी तहसील के 63 मुख्य गांव एवं जोधपुर तहसील के 6 मुख्य गांव का आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवा कर लाभान्वित किया जा चुका है।

भाग-3      बाड़मेर जिले हेतु आधार भूत संरचना विकास

- क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना उम्मेद सागर-धवा-समदडी-खण्डप पार्ट गा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 174 वीं बैठक दिनांक 1.2.2007 के द्वारा अनुमानित लागत रु 364.93 करोड की जारी की गई। विभाग की नीति निर्धारण समिति की 187 वीं बैठक दिनांक 27.9.2011 के द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमानित लागत रु 575.46 करोड की जारी की गई। योजना के तहत तहसील पंचपदरा के 124 गांव व सिवाना तहसील के 56 गांव व समदडी शहर को रॉजीव गॉधी नहरी पेयजल (जोधपुर शहर) से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था। विधानसभा वार पंचपदरा, सिवाना एवं बायतु विधानसभा क्षेत्र के क्रमशः 85,56 व 39 गांव लाभान्वित होने प्रस्तावित थे।
- योजना के पैकेज संख्या 1 (त0स0 ८००३०/ १०.७.२००७ अनु० लागत रु 0.39 करोड) सर्वे एवं मृदा परीक्षण का कार्य करवाया गया।
- योजना के पैकेज संख्या 2 (त0स0 ४५७/ १६.६.२००८ अनु०लागत रु 7.22 करोड) के तहत तरक्त सागर से उम्मेद सागर के बीच 1100 मी.मी./ ६०० एम०एम० व्यास लिंक फीडर पाईप लाईन बिछाकर उम्मेदसागर जल शोधन संयत्र एवं रिजरवायर में सप्लाई चालू की जा चुकी है।
- योजना के उम्मेदसागर से समदडी तक इन्फास्ट्रक्चर पैकेज संख्या 3 (त0स0 ४३६/ २५.४.२००७ अनु०लागत रु 144.83 करोड) का कार्यदेश दिनांक 17.7.08 को राशि रु 219.08 करोड का एकल दायित्व निविदा के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस पैकेज के तहत 1000/ ९०० मी.मी. व्यास की एम०एस पाईप लाईन ९६.४ कि०मी०, २००-४०० एम०एम०व्यास की ८००आई० पाईप लाईन ३४.२ कि०मी० उम्मेदसागर स्वत्वच्छ जलाशय से मुख्य जलाशयों के मध्य बिछाकर टेस्ट की जा चुकी है। कोरना, नागाना, समदडी, कलावतसर व बरनावा जागीर में क्रमशः १६.५०, १०.७, ९.५, २५ लाख लीटर क्षमता के मुख्य स्वच्छ जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर सभी

एम०बी०आर में जल भरा जा चुका है। समदड़ी शहर को माह फरवरी-2012 से आशिक जलापूति शुरू की जा चुकी है।

- मुख्य जलाशय से समस्त 180 मुख्य गांव तक मुलभुत सुविधा पैकेज संख्या 4 (त०स० 552/28.3.2012 अनु०लागत रु 202.06 करोड) का कार्यादेश दिनांक 23.8.2012 को राशि रु 177.35 करोड का एकल दायित्व निविदा के अन्तर्गत जारी किया गया है। पैकेज के तहत 287 कि०मी० ट्रासमिशन पाईप लाईन, 556 कि०मी० वितरण पाईप लाईन, 52 सेवा जलाशय, 2 पम्प रूम व अन्य सहायक कार्य किये जाने प्रस्तावित थे जो कि माह नवम्बर 2017 में पूर्ण हो चुके हैं। इस पैकेज के कार्य का लोकार्पण 14.12.2017 को किया जा चुका है।
- पैकेज संख्या 5 में मुख्य गांवों व ढाणियों में पाईप लाईन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस पैकेज की तकनिकी स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रस्ताव (अनु०लागत रु 65.45 करोड) बनाकर 11.6.2018 को तकनिकी समिति को भिजवाये जा चुके हैं। उक्त प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया में है।
- पैकेज संख्या 6 में समदड़ी शहर में पाईप लाईन एवं 2 उच्च जलाशय के निर्माण कार्य का कार्यादेश मैसर्स बी०एण्ड०जी० कं०को दिनांक 25.1.2018 को राशि रु 6.33 करोड का दिया जा चुका है। करीब 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्म द्वारा प्रोरेटा प्रोग्रेस प्राप्त की जा रही है। उक्त कार्य की पूर्णता तिथी 3.2.2019 है।
- पैकेज संख्या 7 में आई०ई०सी० गतिविधिया (अनु० लागत रु 4.60 करोड) का कार्य मैसर्स सत्या एनजीओं को रु. 1.38 करोड का कार्यादेश दिया जा चुका है। वी. डब्ल्यू. एच. सी. बनाकर पीएसपी पॉइंट का सर्वे इत्यादि कर प्रस्ताव बना कर तकनिकी समिति आरडब्ल्युएसएसएमबी जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जा चुके हैं। बोर्ड में परीक्षण के दौरान सूझाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
- सम्पूर्ण योजना पर मार्च-2018 तक रु 403.2 करोड का व्यय किया जा चुका है एवं दिसम्बर-2018 तक रु 407.85 करोड का व्यय हो चुका है।
- योजना के पैकेज 6 पर अब तक रु. 4.64 करोड का व्यव हो चुका है।
- योजना का सम्पूर्ण कार्य माह मार्च 2020 तक पूर्ण होना संभावित है।